



PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

RIFERITA AL: 31.12.2022

(approvata dal CdS in conformità all'art. 4, lettera ii della Delibera CIPESS 2/2021, in data 30.11.2022 tramite procedura scritta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento interno)

Versione 1.0

INDICE E CONTENUTI

PREMESSA.....	3
1) IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2) AUTORITA' RESPONSABILE.....	3
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	3
4) GENESI DEL PIANO	3
5) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)	4
5.1) PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO	4
5.2) OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO.....	5
5.3) PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO	7
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	8
6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	9
6.2. AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	10
6.3 SEZIONE ORDINARIA.....	11
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento.....	11
6.4.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	11
6.4.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	11
6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento	12
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	12
6.5.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	12



7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	12
8) QUADRO DELLE ECONOMIE.....	12
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	13
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	13
11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	14
11.1 RIPROGRAMMAZIONI	14
11.2 DEFINANZIAMENTI	14
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS... 14	
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESSN.2/2021)	14
14) VALUTAZIONE	14
15) SORVEGLIANZA	14
16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	15
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO	15
18) ASSISTENZA TECNICA.....	16
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	16
20) PROGETTI ESEMPLARI.....	16
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	17



PREMESSA

La presente “Relazione di attuazione annuale” è redatta ai sensi del punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC”, e in coerenza con le “Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)” trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 12562 del 16/09/2021. I contenuti della Relazione sono stati elaborati sulla base dei dati di monitoraggio riferiti ai cicli di programmazione FSC 2014-2020, registrati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio alla data del 31.12.2022.

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

ID_CODICE PIANO	PSCMBARI
TITOLO DEL PIANO	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE
DELIBERA CIPESS	62/2021¹
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI

2) AUTORITA' RESPONSABILE

L’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (di seguito PSC) è stata nominata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 22 aprile 2022 ed è il Dirigente pro tempore del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione Strategica, Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Bari. Per le funzioni e le competenze dell’Autorità si rimanda al Si.Ge.Co. del PSC, approvato e successivamente aggiornato rispetto alle linee guida dell’Agenzia della Coesione stessa, con Determina n. 5742 del 16-11-2022.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L’Organismo di Certificazione del PSC è il Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione, Servizio Finanziario, Tributi, Economato, Provveditorato, incardinata presso il medesimo Servizio ed è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan. Per le funzioni e le competenze dell’Organismo si rimanda al Si.Ge.Co del PSC, approvato con Determina n. 5742 del 16-11-2022.

4) GENESI DEL PIANO

Il PSC di Bari Città Metropolitana è lo strumento attuativo attraverso il quale è stata riclassificata tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Bari (di seguito FSC) relativa al periodo 2014-2020.

Il PSC è stato approvato in prima istanza dal CIPESS con propria Delibera CIPESS n. 62/2021 in esito della ricognizione e valutazione delle risorse FSC condotta ai sensi dell’art 44 del DL 34/2019 dal DP Coe e dall’ACT di concerto con CMB e si articola in una unica sezione ordinaria, per un valore di 233 milioni di euro composta da:

- 169,40 milioni di euro di risorse ex art. 44, comma 7, lettera a);

¹ In attesa di delibera CIPESS di approvazione definitiva del PSC della Città Metropolitana di Bari



- 63,60 milioni di euro di risorse ex art. 44, comma 7, lettera b);

Tabella 1: PSC approvato in prima istanza con delibera CIPESS 62_2021

INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS 62_2021	
Aree Tematiche	Risorse FSC
02 - DIGITALIZZAZIONE	31.000.000,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	34.100.000,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	46.195.853,07
06 - CULTURA	27.000.000,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	64.500.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.000.000,00
10 - SOCIALE E SALUTE	14.000.000,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	5.100.000,00
NON MONITORATO	3.104.146,93
Totale	233.000.000,00

5) PSC – QUADRO D’INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

5.1) PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

In seguito all’approfondimento sulla composizione delle voci che costituiscono il PSC di cui alla delibera CIPESS 62/2021 in sede di prima convocazione del Comitato di sorveglianza avvenuta in modalità videoconferenza in data 30.11.2022, è stata approvata la nuova riclassificazione per “Aree tematiche” e “Settori di intervento” del PSC della Città Metropolitana di Bari.

In base alla suddetta riclassificazione l’AR ha adottato il criterio della miglior corrispondenza tra la natura dei progetti, la precedente classificazione afferente al Patto per Bari e le nuove indicazioni sui Settori di Intervento.

Pertanto, il PSC, approvato dal CdS, si presenta articolato nelle Aree Tematiche e nei relativi settori di Intervento come segue:

Tabella 2: Articolazione per Aree tematiche del PSC



ARTICOLAZIONE INTERVENTI	
Aree tematiche	Risorse FSC
02 - DIGITALIZZAZIONE	31.400.000,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	43.100.000,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	21.800.000,00
06 - CULTURA	23.800.000,00
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	64.500.000,00
08- RIQUALIFICAZIONE URBANA	26.000.000,00
09- LAVORO E OCCUPABILITA'	12.000.000,00
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00
11- ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.000.000,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	5.400.000,00
Totale	233.000.000,00

Si registra che al 31.12.2022 il **6,03 %** delle risorse corrispondono a interventi ultimati dal punto di vista fisico procedurale ma non finanziario.

5.2) OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

I principali obiettivi strategici del PSC sono perseguiti principalmente attraverso la realizzazione di azioni strategiche sinergiche e integrate previste nell'ambito delle seguenti principali Aree tematiche:

- **Area tematica "03 - COMPETITIVITA' IMPRESE"**- il finanziamento di quest'Area è destinato prevalentemente all'attuazione di un piano di investimenti per l'Area Industriale (ASI) della Città Metropolitana di Bari volta a contribuire al rilancio economico dell'intero territorio metropolitano attraverso: i) la costituzione di una zona economica speciale di concerto con l'Autorità Portuale del Levante; ii) l'adeguamento urbanistico e infrastrutturale dell'attuale area industriale in ottica smart partendo dalle analisi e dalle valutazioni contenute nel report finale dei tavoli tecnici promossi dalle imprese insediate nell'ASI; iii) l'ampiamiento dell'area industriale attraverso la realizzazione di un piano di investimenti per le zone non ancora urbanizzate nel rispetto delle vocazioni territoriali.
- **Area tematica "07 - TRASPORTI E MOBILITA'"**- l'intervento strategico della costruzione della "Strada Camionale" (nel dettaglio progetto codice CMB 04 - Strada Camionale di Bari di collegamento tra l'Autostrada A14 ed il Porto di Bari detta 'Porta del Levante') è complementare al progetto precedentemente descritto nonché al tempo stesso strategico per il territorio in quanto finalizzato alla costituzione della via di collegamento preferenziale tra la zona ASI e la zona portuale per il trasporto merci con mezzi pesanti.
- **Area tematica "06 - CULTURA"**- l'intervento strategico della realizzazione del "Polo culturale e didattico per la Creatività e le Arti della città Metropolitana" (nel dettaglio progetto codice BAR03 –realizzazione di un polo costituito da accademia delle belle arti e laboratori artistici nell'area della Ex caserma Rossani) è un progetto importante sia dal punto di vista finanziario (valore del finanziamento pari a 18.000.000,00 euro) ma al tempo stesso strategico dal punto di vista infrastrutturale per il territorio, in quanto luogo elettivo per la vita sociale e culturale del circondario poiché il progetto prevede la realizzazione di differenti interventi, ovvero la



realizzazione all'interno della ex caserma Rossani dell'Accademia delle Belle Arti, la Public Library, la Casa della cittadinanza, l'Urban Center ed il parco urbano.

- **Area tematica "02- DIGITALIZZAZIONE"** il finanziamento di questa Area è destinato prevalentemente all'attuazione di un gruppo di interventi per la sicurezza urbana delineando azioni di sorveglianza delle aree strategiche di alcuni comuni dell'area metropolitana di Bari a titolo esemplificativo Acquaviva, Terlizzi, Triggiano, Valenzano, Cassano che costituisce all'interno del PSC l'azione strategica della "smart city metropolitana".
- **Area tematica "05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI", "08 RIQUALIFICAZIONE URBANA", "03 - COMPETITIVITA' IMPRESE"** il finanziamento di queste Aree è destinato prevalentemente all'attuazione di un gruppo di interventi per la rigenerazione urbana e territoriale delineando azioni di riqualificazione e rigenerazione di siti altamente turistici principalmente dislocati nelle zone costiere dell'area metropolitana di Bari quali (Monopoli, Giovinazzo, Polignano a Mare, Molfetta, Bari) che costituisce all'interno del PSC l'azione strategica del "waterfront metropolitano".

Di seguito sono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato in monitoraggio al 31 dicembre 2022.

Tabella 4 – Principali Indicatori di realizzazione

INDICATORE DI REALIZZAZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE PROGRAMMATO	VALORE REALIZZATO
Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	Mq	2.800	2.800
Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	ETP	4.000.000	611.092
Investimenti totali	EUR	44.404.500	2.277.825
Centraline installate	NUM	20	20
Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate	KM	20	0
Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T	KM	5	1
Spesa Pubblica Ammessa	EUR	134.686.379	9.531.285
Spesa pubblica pagata totale	EUR	30.365.981	70.000
Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta	NUM	500	0
Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	NUM/A	336.344	0
Estensione dell'intervento in lunghezza	M	800	0
Popolazione beneficiaria di servizi/infrastrutture migliori (eccetto ICT)	NUM	47.000	8.000
Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale	NUM	1	0
Progetti per la fruizione integrata e la promozione	NUM	1	0



Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione	HA	200	0
Superficie oggetto di intervento	Mq	46.897	0

Tabella 5 – Principali Indicatori di risultato

Indicatori di risultato
Aree bonificate su totale aree
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati
Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici
Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2)
Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali
Grado di utilizzo dell'eprocurement nella PA
Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici
Indice di domanda culturale del patrimonio statale
Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di coesione
Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento
Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione
Quota di risorse relative a interventi per i quali sono rilevati fenomeni di danno al patrimonio pubblico
Tasso di turisticità

5.3) PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Nella seguente Tabella sono riportate le previsioni di spesa per il triennio 2020-2023 relativamente al PSC.

Tabella 6 – Piano finanziario con previsioni di spesa triennali

PSC CMBarì						
Piano Finanziario alla data del 31.12.2022						
Area territoriale Mezzogiorno						
Prospetto 4						
Piano finanziario con previsioni triennali di spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2021	Spesa complessiva ulteriore realizzata nell'anno 2022	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi	Dotazione del PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	21.371.290,43	7.244.265,76	26.000.000,00	68.384.443,81	110.000.000,00	233.000.000,00



6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC²

In questo capitolo si descrive lo stato di attuazione del PSC esclusivamente per i progetti afferenti alla sua parte attiva.

Nel dettaglio, rispetto agli 87 progetti inizialmente inseriti nel PSC, a seguito di nuova approvazione del Piano da parte del CdS si contano 102 progetti. A tal proposito, è stato elaborato e condiviso con i componenti del CdS un report con cui sono state dettagliatamente riportate le variazioni finanziarie e fisiche relative ai progetti afferenti al Piano. Si rimanda al documento citato per ulteriori dettagli.

Nella parte attiva si descrive lo stato di attuazione del PSC, ovvero si fornisce informativa circa:

- Progetti per i quali risulta rispettato il termine dell'acquisizione dell'OGV al 31.12.2022 è pari a 99. In relazione ai 3 interventi sottoelencati, si precisa quanto segue:
 - ADL01 – “Controllo elettronico varchi ZTL, videosorveglianza vie e piazze del centro storico” attuato dal Comune di Adelfia – al 31/12/2022 non è stato sottoscritto³ il contratto di appalto dei lavori ma il relativo Bando di gara è stato pubblicato il 26/10/2022 (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);
 - BTN02_A – “Riqualficazione di Via Solferino e via Castelfidardo” attuato dal Comune di Bitonto al 31/12/2022 non è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, ma con Determinazione n. 1240 del 07/11/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori - Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e impegno della spesa (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);
 - CMB04 – “Strada Camionale di Bari” progetto a titolarità della Città Metropolitana di Bari – il conseguimento dell'OGV è stato prorogato al 30/06/2023.
- i progetti per i quali al 31 dicembre 2022 non risulta completato l'iter procedurale (ovvero non collaudati) è pari a n. 71 progetti su 102;
- i progetti completati a livello procedurale sono pari a 31. Di questi in quota parte sono rientrati all'interno della prima domanda di pagamento e pertanto si è proceduto all'erogazione del contributo mentre per i restanti n. 18 progetti sono avviate le procedure di controllo previste dal Si.Ge.Co. del PSC, pertanto, non risultano ancora beneficiari del rimborso relativo all'intero importo sostenuto.
- i progetti per cui l'intero costo realizzato non era stato oggetto di richiesta di rimborso all'Amministrazione centrale pari a n. 71 progetti su 102;

Si evidenzia che nell'anno 2022 l'ente ha continuato ad effettuare le procedure di controllo di primo livello secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. che si sono dimostrate particolarmente gravose e complesse data la numerosità degli interventi oggetto del controllo e alla eterogeneità dei Soggetti attuatori destinatari delle risorse, ovvero pari a 43 Enti territoriali.

² Per i PSC a titolarità di Regioni/Città metropolitane si considera la sola area territoriale in cui ricade la singola Regione/CM, quindi si compila ciascun prospetto, specificando l'area territoriale: Mezzogiorno o Centro-Nord - Regione YY/CM XY. **La fonte dei dati di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell'ultimo consolidamento dei dati effettuato da MEFRGS-IGRUE che precede la redazione della presente relazione di attuazione annuale. Si specifica che i dati di attuazione da riportare all'interno della relazione annuale sono aggiornati alla data del 31 dicembre dell'annualità precedente a quella di redazione.**

³ Si segnala che in data 07/07/2023 verrà emanata la Determina di pubblicazione degli esiti di gara.



Inoltre, nel corso dell'anno 2022 sono state completate le verifiche amministrative sui progetti rientranti nella prima richiesta di rimborso, con i controlli in loco. Per completare le verifiche amministrative, sono stati estratte in maniera casuale un numero di operazioni sulla base di una appropriata analisi del rischio.

Nel dettaglio sono stati effettuati controlli in loco su 6 progetti per un valore pari al 2.309.412,66 € ovvero il 20,08% dell'importo controllato ritenuto ammissibile.

La seguente Tabella riporta il dettaglio dei progetti il cui valore è pari a 233 milioni di euro e rappresenta il 100% delle risorse complessive della Sezione ordinaria.

Tabella 7 – Dettaglio delle risorse assegnate residue per ciascuna Area Tematica e Settore di Intervento

Aree tematiche/settori intervento	Sum of Risorse aggiornate
02 - DIGITALIZZAZIONE	31.400.000,00
02.01 Tecnologia e servizi digitali	2.000.000,00
02.02 Connettività digitale	29.400.000,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	43.100.000,00
03.01 Industria e servizi	15.000.000,00
03.02. Turismo e ospitalità	28.100.000,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	21.800.000,00
05.01 Rischi e adattamento climatico	21.000.000,00
05.05 Natura e biodiversità	800.000,00
06 - CULTURA	23.800.000,00
06.01. Patrimonio e paesaggio	21.825.853,07
06.02. Attività culturali	1.974.146,93
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	64.500.000,00
07.01 Trasporto Stradale	37.000.000,00
07.05 Mobilità Urbana	27.500.000,00
08- RIQUALIFICAZIONE URBANA	26.000.000,00
08.01. Edilizia e spazi pubblici	26.000.000,00
09- LAVORO E OCCUPABILITA'	12.000.000,00
09.01 Sviluppo dell'occupazione	12.000.000,00
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00
10.03 Servizi socio assistenziali	2.000.000,00
11- ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.000.000,00
11.01 Strutture educative e formative	3.000.000,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	5.400.000,00
12.02 Assistenza tecnica	5.400.000,00
Totale	233.000.000,00

6.1. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Relativamente alle procedure di attivazione dei progetti della Sezione ordinaria del PSC programmazione FSC 2014-2020, la Città Metropolitana di Bari e il Governo nazionale hanno sottoscritto il Patto per Sviluppo della CMB - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale (di seguito Patto) (Delibera CIPE n. 62/2021). Il Patto individua le linee di sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione FSC 2014 -2020, così come definite nell'ambito della Delibera CIPE n. 25/2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, Lettere b) e c) della legge n. 190/2014.



Gli interventi del Patto sono stati attuati mediante le seguenti modalità:

- titolarità: nel caso in cui CMB sia beneficiario e soggetto attuatore;
- regia: mediante procedura concertativa o negoziale. In tali casi, la CMB ha assegnato le risorse FSC ai Soggetti attuatori e gli Uffici competenti per specifica materia attraverso la stipula di apposite Convenzioni atte a disciplinare obblighi reciproci, modalità e tempi di attuazione degli interventi e di trasferimento delle risorse.

6.2. AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nella seguente Tabella viene riportato lo stato di avanzamento procedurale delle Aree tematiche e dei Settori di intervento della Sezione ordinaria, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2022 e trasmessi in BDU nell'ambito del monitoraggio del VI bimestre del 2022.

I dati trasmessi evidenziano che su un totale di 102 interventi della parte attiva del PSC, n. 68 progetti ovvero, il 66,67% hanno superato la fase di progettazione e si trovano in un avanzato stato di attuazione. Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse il 15,88% risulta allocato nell'Area tematica 07 "Trasporti e mobilità" per il finanziamento del progetto della strada Camionale (cfr. par 5.2)

Dai dati di monitorati della Sezione ordinaria risultano ancora interventi da avviare.

Tabella 9 –Avanzamento procedurale degli interventi aperti (Numero di progetti e importo in Mln€)

AREE TEMATICHE E SETTORE DI INTERVENTO	DA AVVIARE		CONTRATTO SOTTOSCRITTO - LAVORI DA AVVIARE		LAVORI IN CORSO		COLLAUDO		CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO AL 31/12		TOTALE	
	NR.	€	NR.	€	NR.	€	NR.	€	NR.	€	NR.	€
02- DIGITALIZZAZIONE	0 n.a.		6	2.502.750,00 €	10	26.685.000,00 €	9	2.012.250,00 €	1	200.000,00 €	26	31.400.000,00 €
03- COMPETITIVITA' IMPRESE	0 n.a.		7	40.850.000,00 €	1	600.000,00 €	4	1.650.000,00 €		- €	12	43.100.000,00 €
05- AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0 n.a.		2	21.000.000,00 €	0	- €	2	800.000,00 €		- €	4	21.800.000,00 €
06- CULTURA	0 n.a.		10	9.551.353,07 €	8	6.174.500,00 €	12	6.124.146,93 €	1	1.950.000,00 €	31	23.800.000,00 €
07- TRASPORTI E MOBILITA'	0 n.a.		1	12.145.981,47 €	1	15.354.018,53 €	0	- €	1	37.000.000,00 €	3	64.500.000,00 €
08- RIQUALIFICAZIONE URBANA	0 n.a.		3	20.500.000,00 €	12	4.890.663,00 €	4	609.337,00 €		- €	19	26.000.000,00 €
09- LAVORO E OCCUPABILITA'	0 n.a.		1	8.000.000,00 €	1	3.000.000,00 €	1	1.000.000,00 €		- €	3	12.000.000,00 €
10- SOCIALE E SALUTE	0 n.a.		0	- €	0	- €	1	2.000.000,00 €		- €	1	2.000.000,00 €
11- ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0 n.a.		1	3.000.000,00 €	0	- €	0	- €		- €	1	3.000.000,00 €
12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0 n.a.		0	- €	1	3.891.000,00 €	1	1.509.000,00 €		- €	2	5.400.000,00 €
TOTALE	0 n.a.		31	117.550.084,54 €	34	60.595.181,53 €	34	15.704.733,93 €	3	39.150.000,00 €	102	233.000.000,00 €

Si fa presente che i 3,3 Mln € di risorse inizialmente "non monitorate" sono state allocate, a seguito di approvazione da parte del CdS della nuova struttura del PSC, nelle Aree Tematiche 11 e 12, come segue: 3,0 Mln € del progetto degli "Asili nido" (di cui alla delibera CIPESS n. 15/2019) all'interno della nuova Area Tematica 11- Istruzione e formazione; ed € 300.000,00 destinate al servizio di progettazione per il progetto del "polo di giustizia" all'Area 12- Capacità amministrativa.

In relazione ai progetti inclusi nella colonna "Contratto non sottoscritto al 31/12", si precisa che, trattasi dei seguenti 3 interventi:

- ADL01 – "Controllo elettronico varchi ZTL, videosorveglianza vie e piazze del centro storico" attuato dal Comune di Adelfia – al 31/12/2022 non è stato sottoscritto⁴ il contratto di appalto dei lavori ma il relativo Bando di gara è stato pubblicato il 26/10/2022 (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);

⁴ Si segnala che in data 07/07/2023 verrà emanata la Determina di pubblicazione degli esiti di gara.



- BTN02_A – “Riqualificazione di Via Solferino e via Castelfidardo” attuato dal Comune di Bitonto al 31/12/2022 non è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, ma con Determinazione n. 1240 del 07/11/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori - Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e impegno della spesa (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);
- CMB04 – “Strada Camionale di Bari” progetto a titolarità della Città Metropolitana di Bari – il conseguimento dell'OGV è stato prorogato al 30/06/2023.

6.3 SEZIONE ORDINARIA

La seguente Tabella riporta l'avanzamento del PSC – Sezione ordinaria - in termini di impegni e di pagamenti, conformemente ai dati di monitoraggio al 31 dicembre 2022. Si evidenzia che sono state impegnate, il 60,93% delle risorse complessivamente messe a disposizione per la realizzazione degli interventi, mentre l'23,48% delle risorse impegnate sono state liquidate dai beneficiari/soggetti attuatori.

Tabella 10 Avanzamento finanziario impegni e pagamenti al 31 dicembre 2022

AREA TEMATICA E SETTORE DI INTERVENTO	COSTO TOTALE (MnI €)	QUOTA FSC (MnI €)	TOTALE IMPEGNI 31/12/2022 (MnI €)	TOTALE PAGAMENTI 31/12/2022 (MnI €)
02 - DIGITALIZZAZIONE	31.400.000,00 €	31.400.000,00 €	23.343.903,74 €	14.098.824,46 €
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	43.100.000,00 €	43.100.000,00 €	25.769.390,51 €	1.729.277,11 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	21.800.000,00 €	21.800.000,00 €	13.416.013,12 €	1.658.377,36 €
06 - CULTURA	23.800.000,00 €	23.800.000,00 €	12.302.408,06 €	6.614.300,10 €
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	64.500.000,00 €	64.500.000,00 €	18.164.431,03 €	510.081,55 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	26.000.000,00 €	26.000.000,00 €	16.426.071,66 €	1.006.291,34 €
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	5.853.802,99 €	688.546,34 €
10 - SOCIALE E SALUTE	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.960.821,92 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €	5.015.990,00 €	288.525,53 €
TOTALE	233.000.000,00 €	233.000.000,00 €	122.292.011,11 €	28.555.045,71 €

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Sezione non applicabile al PSC di CMB, che non include risorse FSC per contrasto effetti COVID.

6.4.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Sezione non applicabile al PSC di CMB.

6.4.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Sezione non applicabile al PSC di CMB.



6.5. SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Sezione non applicabile al PSC di CMB, che non include risorse FSC a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020.

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Sezione non applicabile al PSC di CMB.

6.5.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Sezione non applicabile al PSC di CMB.

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso del 2022 sono stati riscontrati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contenute nel piano finanziario comunicato all'ACT. Infatti, nel 2022 è stata realizzata una spesa pari ad Euro 7.244.265,76 a fronte dei 19.000.000,00 previsti.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso del 2022 risultano maturate economie a valere sulle risorse del PSC pari ad euro 704.723,48, accertate per le vie brevi attraverso contatti diretti con i RUP di ciascun Progetto seppur non validate in SGP in quanto non ancora cristallizzate nei relativi provvedimenti di omologazione della spesa. Si precisa, inoltre, che in relazione ai Progetti CEL02, RUT01 e TRI02 è già stata emanata la Determina di omologazione della spesa e gli importi delle economie sono rilevabili nella sezione Finanziaria della Piattaforma SGP. Di seguito, il riepilogo delle economie maturate al 31.12.2022 in forma tabellare:



CUP	Codice Progetto	Data stipula contratto	Esecuzione Lavori/Forniture	Data inizio lavori/forniture	Collaudo/Verifiche e controlli	Data inizio Collaudo/Verifiche e controlli	Importo economie confermato a seguito di contatto con il RUP
D58J16000010001	BTN01_D-ALLESTIMENTO REALTÀ AUMENTATA DEI BENI DEL PARCO IN POSTAZIONE E SOFTWARE. PRESENTAZIONE IN VIRTUAL ROOM DEI PARCHI IN TERRA METROPOLITANA DA REALIZZARSI PRESSO GLI ALLESTIMENTI DEL VISITOR CENTER METROPOLITANO PREVISTO NEL PROGETTO DI RETE SU LAMA BALICE	23/12/2019	CONCLUSA	23/12/2019 - 30/11/2020	CONCLUSA	15/12/2020	0,14 €
C36G17000390003	CEL02-Videosorveglianza nel centro storico di Cellamare	30/09/2019 - 20/11/2019	CONCLUSA	01/07/2020 - 07/12/2020	CONCLUSA	07/12/2020 - 10/12/2020	37.366,01 €
J79J17000030002	GIO01-Lotto 1 - Greenway pedonale	11/12/2018	CONCLUSA	26/04/2018 - 24/02/2020	CONCLUSA	22/05/2020 - 03/06/2020	112.060,22 €
J72F17000000002	GIO02-Lotto 2 - Recupero Villa comunale	20/02/2019	CONCLUSA	20/03/2019 - 17/12/2019	CONCLUSA	23/01/2020 - 21/01/2020	75.076,66 €
J79J17000050002	GIO05-Lotto 4 - Casa delle culture	23/07/2019	CONCLUSA	24/06/2019 - 19/02/2021	CONCLUSA	29/02/2021 - 15/03/2021	104.219,34 €
B34B17000010003	MOD02-Percorso di valorizzazione delle risorse naturali dalla stazione FSE al sito archeologico di Balsignano - Parco ed ipogei del Balsignano	09/06/2020	CONCLUSA	09/07/2020 - 11/01/2021	CONCLUSA	22/01/2021	20.485,74 €
C65I18001680004	MON3-VILLA COMUNALE*CALA FONTANELLE*RIQUALIFICAZIONE	20/10/2020	CONCLUSA	22/10/2020 - 22/12/2022	CONCLUSA	22/12/2022	49.998,00 €
C66J20001470004	MON6-FONTANA DELLA VILLA COMUNALE*PIAZZA LARGO FONTANELLE*RESTAURO DELLA FONTANA DELLA VILLA COMUNALE	03/05/2022 - 18/05/2022	CONCLUSA	23/06/2022 - 20/07/2022	CONCLUSA	21/07/2022 - 05/09/2022	6.006,98 €
E97H17000170001	PDC12-Percorso di valorizzazione delle risorse naturali dal centro storico ad Auricarro	20/12/2019	CONCLUSA	03/02/2019 - 22/12/2020	CONCLUSA	22/12/2020 - 05/01/2021	52.143,50 €
D31E17000030003	PUT03-Ristrutturazione, recupero e restauro del teatro comunale	18/04/2019	CONCLUSA	18/04/2019 - 21/08/2020	CONCLUSA	20/12/2019 - 16/11/2021	198.146,59 €
H46G17000060006	RUT01-Museo del fischietto e sistemazione aree limitrofe	05/03/2019 - 05/07/2019	CONCLUSA	05/03/2019 - 18/07/2019	CONCLUSA	29/07/2019 - 07/10/2019	27.298,10 €
F61B17000070002	SAM01-Dal Passato al presente	19/06/2019 - 09/07/2019	CONCLUSA	10/07/2019 - 24/05/2021	CONCLUSA	24/05/2021 - 24/09/2021	6.071,72 €
J41E17000070006	TRIO2-Videosorveglianza	14/08/2018 - 20/11/2018	CONCLUSA	20/11/2018 - 15/07/2019	CONCLUSA	15/07/2019	15.850,48 €
							704.723,48 €

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nel corso del 2022 non sono state accertate sanzioni a valere sugli interventi del PSC.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2022, così come già descritto all'interno del par. 6.2 della presente Relazione, sono stati rilevati problemi nell'attuazione di 3 interventi confluiti nel PSC.

In relazione ai progetti inclusi nella colonna "Contratto non sottoscritto al 31/12" della Tabella 9 – sezione 6.2 "AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO", si precisa che, trattasi dei seguenti 3 interventi:

- ADL01 – "Controllo elettronico varchi ZTL, videosorveglianza vie e piazze del centro storico" attuato dal Comune di Adelfia – al 31/12/2022 non è stato sottoscritto⁵ il contratto di appalto dei lavori ma il relativo Bando di gara è stato pubblicato il 26/10/2022 (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);

⁵ Si segnala che in data 07/07/2023 verrà emanata la Determina di pubblicazione degli esiti di gara.



- BTN02_A – “Riqualificazione di Via Solferino e via Castelfidardo” attuato dal Comune di Bitonto al 31/12/2022 non è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori, ma con Determinazione n. 1240 del 07/11/2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori - Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse e impegno della spesa (in applicazione dell'art. 53 - D.L. n. 13 del 24/02/2023);
- CMB04 – “Strada Camionale di Bari” progetto a titolarità della Città Metropolitana di Bari – il conseguimento dell'OGV è stato prorogato al 30/06/2023.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

11.1 RIPROGRAMMAZIONI

Nel corso dell'incontro del Comitato di Sorveglianza, tenutosi il 30.11.2022 è stata approvata la riprogrammazione della somma pari ad euro 300.000,00, inizialmente affidati ad Invitalia e destinati al servizio di progettazione per l'intervento denominato “Polo di Giustizia” dall'Area “Infrastrutture” (delibera CIPE N.26/2016) all'interno dell'Area 12 – “Capacità amministrativa” dell'attuale PSC oltre alle risorse pari a 3,0 Mln di euro del progetto degli “Asili nido” (di cui alla delibera CIPESS n. 15/2019) che sono state riprogrammate dal “non monitorato” all'interno della nuova Area Tematica 11- Istruzione e formazione dell'attuale PSC.

11.2 DEFINANZIAMENTI

Non si registrano definanze al 31.12.2022

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Per la parte attiva della Sezione ordinaria del PSC sono state assunte tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti al netto di 3 progetti derivanti dalla programmazione 2014-2020. Tuttavia, nella sezione 10) sono state fornite maggiori delucidazioni in merito.

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESSN.2/2021)

Sezione non applicabile al PSC di CMB, che non include interventi afferenti alle sezioni speciali.

14) VALUTAZIONE

Nel corso del 2022 non sono state effettuate attività inerenti alla valutazione del PSC.

15) SORVEGLIANZA

Città Metropolitana di Bari ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 39 del 22 aprile 2022. Il Comitato di Sorveglianza si è riunito per la prima volta il



30.11.2022 ed ha approvato il proprio Regolamento interno, il Piano Sviluppo e Coesione della CMB e la Relazione di attuazione annuale del PSC 2021 (dati al 31 dicembre 2021).

Nell'ambito della seduta è stato presentato inoltre il Si.Ge.Co. del PSC quale aggiornamento del Si.Ge.Co. adottato nell'ambito della programmazione FSC 2014-2020. In occasione dell'incontro, inoltre, sono state affrontate differenti questioni inerenti allo stato di avanzamento di alcuni progetti, eventuali richieste di sostituzione di progetti afferenti alla medesima area tematica e di pari importo e si è proceduto all'approvazione del PSC articolato per settori di intervento e aree tematiche.

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Nel corso del 2022 sono proseguite, con cadenza bimestrale, le trasmissioni dei dati con i sistemi in uso: la prima fase prevede la raccolta ed inserimento dati sul Sistema di Monitoraggio Locale e successivamente la validazione centrale sul Sistema di Monitoraggio Locale (con esito positivo dei controlli di primo livello).

Nell'ambito della programmazione 2014-2020 il monitoraggio dei singoli interventi avviene tramite il Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che opera attraverso un Protocollo Unico di Colloquio che permette la ricezione da parte della BDU di tutti i dati relativi ai progetti inseriti e inviati dai Sistemi Informativi utilizzati da parte delle amministrazioni.

Nello specifico per tutti gli interventi FSC 2014 – 2020 viene adottato il “Tracciato Unico” delineato nel Protocollo di Colloquio che consente l'alimentazione della BDU gestita da IGRUE.

È stata effettuata un'attività di monitoraggio rinforzato sul rispetto delle OGV nei mesi di Maggio e Settembre 2022, attraverso la convocazione in presenza di tutti i RUP di ciascun Comune che non aveva ancora conseguito l'OGV. L'attività si è concretizzata attraverso l'esame delle criticità e delle possibili soluzioni applicabili al fine di superare le problematiche, sottolineando sempre che il mancato raggiungimento dell'OGV avrebbe condotto ciascun progetto al definanziamento.

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Per quanto riguarda le attività di controllo si segnala che le Direzioni competenti per materia effettuano le verifiche amministrative sul 100% della documentazione pervenuta dai Soggetti Attuatori in accompagnamento alle richieste di rimborso pervenute a valere sulle risorse FSC.

Nel corso del 2022 sono state completate le attività di controllo amministrativo effettuando i controlli in loco su un campione di progetti. Inoltre, sono state svolte in continuità con l'anno precedente le ordinarie attività di controlli amministrativi in modalità desk su un set di progetti con uno stato di avanzamento di spesa rispetto all'importo del progetto pari o superiore al 5%.

Numerose sono state le richieste di autorizzazione -indirizzate all'Autorità Responsabile del PSC da parte dei differenti Soggetti Attuatori dei progetti - all'utilizzo delle economie, per varianti in corso d'opera e imprevisti. Numerose sono state anche le interlocuzioni e i momenti di confronto con i soggetti attuatori su tematiche differenti e tecniche che in un certo senso hanno rallentato le attività di controllo ordinario.

Il totale della spesa controllata cumulata ammonta a circa 24 Mln€ ed è risultata ammissibile.



Sono in corso le attività di formalizzazione dei controlli a cui seguirà una ulteriore richiesta di svincolo di finanziamento.

18) ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del 2022 sono stati attivati incarichi di Assistenza tecnica sul PSC a valere sulle risorse del FSC per un ammontare pari a circa 1,6 Mln€ per svolgere attività di supporto alle funzioni in capo all'AR.

Nel dettaglio si riportano i principali affidamenti:

- 1) Intellera Consulting srl – Adesione accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 avviato mediante sottoscrizione di contratto attuativo, in vista dell'Agenda digitale Metropolitana per la durata di 24 mesi a decorrere dal 22-12-2022 per un importo complessivo pari a 617.000,00 euro (oltre IVA);
- 2) RTI Maggioli - Adesione accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5, per l'implementazione di un applicativo cloud per le attività di gestione, monitoraggio e controllo del PSC 2014-2020 avviato mediante sottoscrizione di contratto attuativo, per la durata di 36 mesi a decorrere dal 28-12-2022 per un importo complessivo pari a 855.959,20 euro (oltre IVA);
- 3) Pirene srl - Adesione accordo quadro per la gestione dei servizi di supporto all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione delle iniziative di pianificazione strategia ed in generale di supporto alla comunicazione istituzionale della Città Metropolitana di Bari nell'attuazione del PSC aggiudicato a seguito di RDO aperta, a decorrere dal 20-12-2022 per un importo complessivo pari a 175.912,68 euro (oltre IVA);

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'informazione e la pubblicizzazione del finanziamento degli interventi a valere sul FSC sono garantiti tramite l'installazione di cartelli/targhe con la dicitura che evidenzia che l'intervento/servizio è stato cofinanziato con le risorse del FSC e con il logo istituzionale del FSC.

In esito all'approvazione del PSC nel mese di dicembre 2022, sarà istituito una sezione specifica all'interno del portale di Bari Città Metropolitana dedicata all'informazione e la pubblicità del Piano, dove tutti gli stakeholder potranno reperire maggiori informazioni sulle attività di attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del PSC.

Sul portale saranno inoltre visibili i provvedimenti assunti da CMB per l'attuazione e gestione del PSC, la descrizione delle Misure attivate nelle singole Aree tematiche e saranno ripotate le competenze di ciascuna Autorità e Organi coinvolti nell'attuazione e nella sorveglianza del PSC.

20) PROGETTI ESEMPLARI

Alla data del 31.12.2022 risultano completati n. 13 progetti il cui dettaglio è riportato all'interno della tabella inserita al paragrafo 8) del presente documento.



Nello specifico, si tratta di progetti afferenti alle aree tematiche 06 – CULTURA, 02 – DIGITALIZZAZIONE, 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE, 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI e 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA per un valore complessivo pari a circa 3,3 Mln€.

Di particolare rilevanza strategica sono i seguenti progetti:

- I. “Starda Camionale di Bari” -codice CMB04- attuato in via diretta dalla Città Metropolitana di Bari, Servizio competente “Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità E Viabilità” per un ammontare pari a 216 ML di euro di cui 37ML a valere sul PSC 2014-2020 (relazione all. A);
- II. “Polo culturale e didattico per la Creatività e le Arti della città Metropolitana” – codice BAR03- intervento attuato a regia metropolitana dal Comune di Bari, per un importo pari a 18ML di euro tutti a valere su PSC 2014-2020 (relazione all. B);
- III. “Ristrutturazione, recupero e restauro del teatro comunale” -codice PUT03- intervento attuato a regia metropolitana dal Comune di Putignano per un importo pari a 1.231.800,00 euro di cui 31.800,00 di cofinanziamento comunale e 1200.000,00 a valere su PSC 2014-2020 (relazione all.C).

Una maggiore descrizione è fornita nelle relazioni redatte dai rispettivi RUP di cui agli allegati A, B e C.

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Sezione non applicabile al PSC di CMB, che non include Contratti Istituzionali di Sviluppo.